Městský úřad Svitavy
odbor dopravy

P R O T O K O L

Městský úřad Svitavy, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a dle § 16 odst.1 a § 40 odst. 4 písm. a)c) zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů na základě výkonu stavebního dozoru dle § 132 odst. 2 písm. a) zák.č.183/2006 Sb.provedl stavební dozor nad dodržováním ustanovení stavebního zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, jakož i nad dodržováním rozhodnutí vydaných na základě tohoto zákona ze strany firmy ALPINE BAU CZ a.s., ve věci provedení stavby **„KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ PODÉL I/43 SVITAVY – MORAVSKÝ LAČNOV“ .**

Datum:...29.10.2018..... Místo :.....Svitavy-Lačnov.....

.....

Stavební povolení nebo ohlášení stavby *bylo* - vydáno: č.j393-16/OD-238-2016/DIR

ze dne...5.1.2016.....

.....

Zjištěné závady a nedostatky:

1. Policie ČR a Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy požaduje do zítřka tj. 30.10.2018 odstranění stávajícího VDZ – vodící a dělící čáry a vyznačení jízdního pruhu v min. šíři 3,25m.
2. V poslední části stavby provést chodník v plynulém oblouku v termínu do kolaudace stavby v délce cca 15 metrů.
3. Provádět pravidelně označování pracovních míst a překážek na komunikaci přechodným dopravním značením.
4. U druhé autobusové zastávky musí být nástupní hrana aut. zstávky v linii chodníku. Termín provedení do kolaudace.
5. Pracovní místo, kde na komunikaci pracuje bagr + nákladní vozidlo je třeba vždy řádně označit dopravním značením a provoz na komunikaci musí být vždy řízen pracovníkem stavby.
6. Pod lávkou pro pěší na betonové patce je nutno uřezat montážní šrouby a provést zalití spár.

Zapsal:Dirr Radek, MěÚ Svitavy, odbor dopravy