ZÁPIS O KONTROLE STÁTNÍHO DOZORU

Dne 24. 10. 2018 v 13.30 hodin byla provedena kontrola stavby „Komunikace pro pěší podél silnice I/43 Svitavy – Moravský Lačnov" na místě samém za přítomnosti zástupce ŘSD ČR Správa Pardubice a KrÚ Pk Odboru dopravy a SH.

Kontrolu provedl Ing. Lutobor Lipan a Ing. Roman Kyncl, pracovníci odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje, pověření ve smyslu § 41 zákona č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výkonem státního dozoru na silnicích I. třídy.

Zjištěné nedostatky na stavbě chodníku Lačnov (zhotovitel firma ALPINE Bau CZ a.s.):

- Požadované označení zúžení vozovky v km 0,430 – 0,517 nebylo na silnici v době kontroly vidět, bylo zřejmě vlivem povětrnostních podmínek nefunkční (spadlé), tedy špatně zajištěné
- Nebyla dle požadavku krajského úřadu ze dne 22.10.2018 odstraněna či zatřena podélná středová čára a vodící čáry, čímž dochází k nebezpečným situacím, neboť v inkriminovaném místě (v km 0,430 – 0,517) se pohybuje šířka jízdního pruhu ve stávajícím stavu pouze v **rozmezí 2,36 – 2,40 – 2,85 m**, čímž dochází k vedení vozidla na chodník, popř. může dojít ke střetu protijedoucích vozidel
- Byla zjištěna „zlomená" linie chodníku v km cca 0,480, bude nutno chodník předláždit tak, aby jeho obruba byla plynulá a kopírovala budoucí jízdní pruh silnice I/43
- Byla zjištěna chybně osazená autobusová obruba ve III. úseku v km 0,280; zasahuje do jízdního pruhu silnice, bude ji nutno vybourat a znovu osadit správnými stavebními prvky
- Bylo zjištěno nedostatečné a chybně umístěné přenosné dopravní značení vesměs u všech překážek v silnici (šachty apod.).

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako orgán státního dozoru ukládá společnosti ALPINE Bau CZ a.s. podle § 41 zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů provést tato opatření:

- Neprodleně odstranit stávající středovou i vodící čáru v km 0,430 – 0,517 stavby, popř. ji nahradit žlutými (dočasnými) čarami

- Překážky na silnici neprodleně označit dopravními značkami dle platných TP 66.

Ostatní nedostatky budou odstraněny na základě kontrolní prohlídky stavby, která se uskuteční dne 29.10.2018 v 11:00 hodin na místě samém. **tak, aby byly v souladu s projektovou dokumentací a**

.....

razítko a podpis pracovníka SD :

KRAJSKÝ ÚŘAD
PARDUBICKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
-008-

O b d r ž í:

ALPINE Bau CZ a.s.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a SH, zde

PČR DO Svitavy

Krajské ředitelství policie PK, OSDP Pardubice

MěÚ Svitavy, odbor dopravy